

# धनगढी उप-महानगरपालिका

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनगढी, कैलाली, ७ नं. प्रदेश नेपाल

०७४/०७५ मा कार्यन्वयन हुने गत बिगत का अधुना योजना सम्बन्धि विवरण

यस धनगढी उप महानगरपालिकाका तपशिल बमोजिमका योजनाहरूको म्याद थप मङ्सिर मसान्त सम्म गर्ने निर्णय गरियो |

क्रम संख्या	योजनाको नाम	वडा नम्बर	संख्या / लम्बाई (लागत अनुसार अनुसार)	संख्या / लम्बाई (प्राप्ति अनुसार)	इकाई	लागत अनुमान	उप-महानगरपालिका ले व्यहोर्ने रकम	उपभोक्ताले व्यहोर्ने रकम	भुक्तानी भएको रकम	भुक्तानी हुन बाँकी रकम	अन्य विकासले व्यहोर्ने	योजना सम्पत्ता मिति	योजना सम्पन्न गर्नुभन्ने मिति	योजना सम्पन्न भएको मिति	उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नाम	कैफियत
१	बसन्त टोल चोक देखि अदालत जाने बाटो कालोपत्रे तथा नाली निर्माण कार्य, ध.उ.म.न.पा. ०१	१	०.४६	०.४६	कि.मि.	४०३४७७२.२१	४०३४७७२.२१	०.००	१०८६१६७.१४	२९४८६०५.०७		२०७४/०१/२८	२०७४/०३/२०		भूमिगत कन्स्ट्रक्सन	निर्माणधीन
२	पब्लिक नाली निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. १ लक्ष्मीनगर हेवेन्स बोर्डिंग स्कूल पश्चिम	१	०.१७	०.१५	कि.मि.	७१७२८०.९५	५०००००.००	२१७२८०.९५	४६९४७८.३८	३०५२१.६२	०				श्री सुभाष चन्द	निर्माणधीन
३	सडक कालोपत्रे तथा नाली निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नम्बर - १ प्लाईडड सडक	१	०.२८		कि.मि.	६७३२०४५.८४	६७३२०४५.८४	०.००	१८९६५९९.२३	४८३५४४६.६१			२०७४ असार २०		मिर्च कन्स्ट्रक्सन अवसरे -१ इन्टेल्सु श्री महेश महारा	
४	चिल्ड्रेन पार्क भित्र बालमा रंगोगन	१	१.००	१.००	संख्या	२३४९६५.४८	१९९७२०.६५	३५२४४.८३	१११३५३.३९	८८३६७.२६		२०७४/०६/१६	२०७४/०३/२०		ब्रह्मकुमारी हिरा	निर्माणधीन
५	बसन्त टोल चोक देखि अदालत जाने सडक कल्भर्ट सम्म रीटेनिंग बाल, नाली निर्माण र सडक कालोपत्रे कार्य, ध.उ.म.न.पा. ०१	१	०.२८		कि.मि.	५१५०१४१.२५	५१५०१४१.२५	०.००	२६९५२२८.८२	२४४४११२.४३		२०७३/१०/१०	२०७४/०३/२०		प्याईन्ट निर्माण सेवा	निर्माणधीन
६	नाली सरसफाइ कार्य मुख्य सडक	१	१.००	१.००	संख्या	३४७९५०.१३	३४७९५०.१३	०.००	०.००	३४७९५०.१३		२०७४/०२/२९	२०७४/०३/२०		भूमिगत कन्स्ट्रक्सन	निर्माणधीन
७	ट्रान्सफर स्टेशन ध.उ.म.न.पा. ०२ बैयाबेहडी कम्पोस्ट च्यामबर कन्स्ट्रक्सन तथा पहुच सडक निर्माण	२	०.१५	०.१५	कि.मि.	१६४४६२८.६०	१६४४६२८.६०	०.००	३६७११६.५२	१२७७५१२.०८		२०७४/०१/२८	२०७४/०३/२०		विनोद निर्माण सेवा	निर्माणधीन
८	नवदुर्गा मा.वि. मोहनामा छात्रा शौचालय निर्माण	२	१.००	१.००	संख्या	१२२५८३.८२	१०००००.००	२२५८३.८२	१०००००.००	०.००		२०७४/०२/१८	२०७४/०३/२०		टेक व. रेका	निर्माणधीन
९	मदन राज जोशीको घर देखि सैलेस्वोरी प्रा.वि.जाने सडक कालोपत्रे	२	०.१७	०.१०	कि.मि.	६९०९१५.०९	५०००००.००	१९०९१५.०९	३१२१८०.३७	१८७८१९.६३		२०७३/१२/०७	२०७४/०३/२०		जगत व. सिंह	निर्माणधीन
१०	सन्तोषी टोल नव किरण टोल को चर्च बाट उत्तर पूर्व खेम सिंह राना र आशा चौधरीको घर नजिक कैलाली नालामा तटबन्धन	२	२५.००	२५.००	संख्या	२३५९२२.६०	२०००००.००	३५९२२.६०		२०००००.००		२०७३/११/०८	२०७४/०३/२०		तेजराज पनेरु	निर्माणधीन
११	सर्गि मल्लको घर देखि पश्चिम जनक जोशीको घर सम्म सडक कालोपत्रे	२	०.२४	०.२४	कि.मि.	११५१८४८.२०	८०००००.००	३५१८४८.२०	४४७८३१.७६	३५२१६८.२४		२०७३/०९/२०	२०७४/०३/२०		दीपा मल्ल	निर्माणधीन
१२	चेचुरम चौधरीको घर देखि बाकी भाग शिव मन्दिर सम्म कालोपत्रे	२	०.२३		कि.मि.	७१६७९८.७१	५०००००.००	२१६७९८.७१	०.००	५०००००.००		२०७३/०९/१७	२०७४/०३/२०		धरुम चौधरी	निर्माणधीन
१३	रमेश खत्री को घर देखि प्रेम खत्री को घर सम्म सडक कालोपत्रे कार्य	२	०.१८	०.००	कि.मि.	६१६३५५.१०	३६९८१३.०६	२४६५४२.०४	०.००	३६९८१३.०६		२०७३/०७/०७	२०७४/०३/२०		बाबुराज श्रेष्ठ	निर्माणधीन

# धनगढी उप-महानगरपालिका

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनगढी, कैलाली, ७ नं. प्रदेश नेपाल

०७४/०७५ मा कार्यन्वयन हुने गत बिगत का अधुरा योजना सम्बन्धि विवरण

यस धनगढी उप महानगरपालिकाका तपशिल बमोजिमका योजनाहरूको म्याद थप मङ्सिर मसान्त सम्म गर्ने निर्णय गरियो |

क्रम संख्या	योजनाको नाम	वडा नम्बर	संख्या / लम्बाई ( लागत अनुसार अनुसार )	संख्या / लम्बाई ( प्राप्ति अनुसार )	इकाई	लागत अनुमान	उप- महानगरपालिका ले व्यहोर्ने रकम	उपभोक्ताले व्यहोर्ने रकम	भुक्तानी भएको रकम	भुक्तानी हुन बाकि रकम	अन्य निकायले व्यहोर्ने	योजना सम्पत्ता मिति	योजना सम्पन्न गर्नुभन्ने मिति	योजना सम्पन्न भएको मिति	उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नाम	कैफियत
१४	कालिका मन्दिर मर्मत सम्भार पुरानो भन्सार	२	१.००	१.००	संख्या	३२३३२०.००	२०००००.००	१२३३२०.००	१०००००.००	१०००००.००		२०७३/०५/२९	२०७४/०३/२०		खेम राव ओझा	निर्माणधीन
१५	टेक बहादुर रैकको घर देखि पुरानो भन्सार रोड जोड्ने सडक कालोपत्रे निरन्तरता , ध.उ.म.न.पा. ०२	२	०.१४	०.१४	कि.मि.	९४०५६६.८०	९४०५६६.८०	०.००	०.००	९४०५६६.८०					प्राशा कन्स्ट्रक्सन	निर्माणधीन
१६	मालिका बिकास बैंक हुदै सन्तोषी टोल कल्भर्ट सम्म सडक कालोपत्रे तथा नाली निर्माण कार्य , ध.उ.म.न.पा. ०२	२	०.४५		कि.मि.	४९०८१८३.४७	४९०८१८३.४७	०.००	०.००	४९०८१८३.४७		२०७४/०१/२८	२०७४/०३/२०		सुरज कन्स्ट्रक्सन	निर्माणधीन
१७	सडक कालोपत्रे कार्य	२	०.२१		कि.मि.	९९४२८७.००	९९४२८७.००	०.००		९९४२८७.००		२०७४/०२/२९	२०७४/०३/२०		प्लानेट निर्माण सेवा	निर्माणधीन
१८	भेटनरी पछाडी सन्तोषी टोल जोड्ने पक्क पुल मर्मत	२	१.००		संख्या	४०५९३६.३४	४०५९३६.३४	०.००	०.००	४०५९३६.३४		२०७४/०३/९	२०७४/०३/२०		भूमिराज कन्स्ट्रक्सन	निर्माणधीन
१९	ट्राफिकक चोक देखि जगदम्बा होटेल सम्म सडक कालोपत्रे , ध.उ.म.न.पा. ०३	३	०.२९	०.२९	कि.मि.	५७१२७३.४४	५७१२७३.४४	०.००	५१५०३७.२३	५६२३६.२१		२०७३/०९/७	२०७४/०३/२०		प्राशा कन्स्ट्रक्सन	निर्माणधीन
२०	मिलन चोक ३ तले चण्डेस्वोरी दुर्गा भगवती मन्दिर परिसर भित्र ट्वाइलेट बाथरूम निर्माण	३	१.००	१.००	संख्या	२६२९०५.६०	१५००००.००	११२९०५.६०	०.००	१५००००.००		२०७४/०१/२९	२०७४/०३/२०		गोपाल प्र. श्रेष्ठ	निर्माणधीन
२१	शिव पार्वती प्रा. बि. मा बालमैत्री शौचालय निर्माण	३	१.००	१.००	संख्या	५२११४२.०७	४०००००.००	१२११४२.०७	०.००	४०००००.००		२०७३/११/०८	२०७४/०३/२०		बित्ति राम चौधरी	निर्माणधीन
२२	सडक कालोपत्रे कार्य	३	०.११		कि.मि.	४८१७८६.८०	४८१७८६.८०	०.००		४८१७८६.८०		२०७४/०२/२९	२०७४/०३/२०		पवन कन्स्ट्रक्सन	निर्माणधीन
२३	दक्षिणकाली मार्गको पिच देखि रुपक होजियारी पिच सडक कालोपत्रे तथा नाली निर्माण कार्य , ध.उ.म.न.पा. ०४	४	०.२८	०.२८	कि.मि.	४४०५७०२.९०	४४०५७०२.९०	०.००	५१५०३७.२३	३८९०६६५.६७		२०७३/०९/७	२०७४/०३/२०		प्राशा कन्स्ट्रक्सन	निर्माणधीन
२४	बलराम पौडेलको घर चोक देखि दक्षिणकालि निस्कने उत्तर तर्फको सडक ढल निकास	४	०.१७	०.१७	कि.मि.	७०५५१८.२६	५०००००.००	२०५५१८.२६	०.००	५०००००.००		२०७३/१२/२२	२०७४/०३/२०		सानु के.सी.	निर्माणधीन
२५	कृषि सामग्री संस्थान पश्चिम उत्तर सडक किनारा नाली निर्माण	४	०.०९	०.०९	कि.मि.	७२८३३९.६९	५०००००.००	२२८३३९.६९	०.००	५०००००.००		२०७४/०१/०८	२०७४/०३/२०		दिनेश कुमार श्रेष्ठ	निर्माणधीन
२६	घरेलु मार्ग पश्चिम गुरुकुल मार्ग जाने सडकमा कालोपत्रे	४	०.११	०.११	कि.मि.	३६६७८१.९३	२२००६९.१६	१४६७१२.७७	०.००	२२००६९.१६		२०७४/०१/०५	२०७४/०३/२०		कर्ण ब. ज्ञेजेल	निर्माणधीन
२७	टावर नजिक पश्चिम तर्फा अनन्त राज जोशीको घर जाने बाटो कालोपत्रे	४	०.२१	०.२१	कि.मि.	८३७८४९.७०	५०००००.००	३३७८४९.७०	०.००	५०००००.००		२०७४/०१/२९	२०७४/०३/२०		लक्ष्मी जोशी	निर्माणधीन
२८	शेलेस्वोरी टोलको सडक नाली निर्माण	४	०.१७	०.०३	कि.मि.	७१६७६५.३६	५०००००.००	२१६७६५.३६	२०००००.००	३०००००.००		२०७३/१२/०७	२०७४/०३/२०		प्रेम ब. महारा	निर्माणधीन

# धनगढी उप-महानगरपालिका

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनगढी, कैलाली, ७ नं. प्रदेश नेपाल

०७४/०७५ मा कार्यन्वयन हुने गत बिगत का अधुवा योजना सम्बन्धि विवरण

यस धनगढी उप महानगरपालिकाका तपशिल बमोजिमका योजनाहरूको म्याद थप मङ्सिर मसान्त सम्म गर्ने निर्णय गरियो |

क्रम संख्या	योजनाको नाम	वडा नम्बर	संख्या / लम्बाई (लागत अनुसार अनुसार)	संख्या / लम्बाई (प्राति अनुसार)	इकाई	लागत अनुमान	उप-महानगरपालिका ले व्यहोर्ने रकम	उपभोक्ताले व्यहोर्ने रकम	भुक्तानी भएको रकम	भुक्तानी हुन बाँकी रकम	अन्य विकासले व्यहोर्ने	योजना सम्पत्ता मिति	योजना सम्पन्न गर्नुभन्ने मिति	योजना सम्पन्न भएको मिति	उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नाम	कैफियत
२९	एन डी पथ यामाहा सोरुम हुदै ढल निकास तथा कालो पत्रे सडक	४	०.६१	०.५२	कि.मि.	२४६२५२७.६१	१५०००००.००	९६२५२७.६१	१३२९६४६.२०	१७०३५३.८०		२०७३/०७/०७	२०७४/०३/२०		विश्व ब. मल्ल	निर्माणधीन
३०	ओम शान्ति टोल आश्रम हुदै ज्योति स्कुल जाने सडक सम्म कालोपत्रे कार्य	४	०.११		कि.मि.	४९७४४०.१३	४९७४४०.१३	०.००	०.००	४९७४४०.१३		२०७४/०२/२९	२०७४/०३/२०	नया	पवन कन्स्ट्रक्सन	निर्माणधीन
३१	बसपार्क टर्मिनल भवन निर्माण	४			संख्या					१५०००००.००					देव सिंह धामी	निर्माणधीन
	नाली निर्माण तथा सडक कालोपत्रे कार्य कर्णाली रिबर यातायात जाने सडक				कि.मि.	३४७२६९७.६१	३४७२६९७.६१	०.००	२१६४४४०.५०	१३०८२५७.११					बिनोद निर्माण सेवा	निर्माणधीन
३१	भैरव चोक देखि भैरव मन्दिर जाने बाटो कालोपत्रे, जाइ	५	०.१६		कि.मि.	७०७८७३.२३	५०००००.००	२०७८७३.२३	२०००००.००	३०००००.००		२०७४/२/१६	२०७४/०३/२०		इस्वीरी जोरा	निर्माणधीन
३२	पारस बहादुर सिंहको घर अगाडी पक्क नाली निर्माण	५	०.१३		कि.मि.	७०२८०९.५९	५०००००.००	२०२८०९.५९		५०००००.००		२०७४/१/३१	२०७४/०३/२०		देवकी खड्का	निर्माणधीन
३३	महालक्ष्मी गुठीमा गेट निर्माण, तारानगर	५	१.००		संख्या	६८३२४.५४	५००००.००	१८३२४.५४	०.००	५००००.००		२०७४/१/१२	२०७४/०३/२०		तेज कुमार विजुको	निर्माणधीन
३४	तारानगर रास्ट्रिय नि.मा.बी. उत्तर बिनोद भण्डारीको घर सम्म सडक कालोपत्रे कार्य, ध.उ.म.न.पा. ०५	५	०.२९		कि.मि.	१२३४७७३.६०	१२३४७७३.६०	०.००	६०५५८९.६०	६२९१८४.००					अंकित निर्माण सेवा	निर्माणधीन
३५	नागरिक सचेतना केन्द्रको बोरिंग निर्माण, नजरिया	६	१.००		संख्या	१९५२४९.८८	१५००००.००	४५२४९.८८	०.००	१५००००.००		२०७३/१२/२२	२०७४/०३/२०		सुनिता शार्की	निर्माणधीन
३६	कोइराला मिल देखि पश्चिम संगम टोल जोड्ने नालामा कल्भर्ट निर्माण	६	१.००		संख्या	७१४८८८.०९	५०००००.००	२१४८८८.०९	२५०४३६.१३	२४९५६३.८७		२०७३/१२/०७	२०७४/०३/२०		लक्ष्मी चन्द	निर्माणधीन
३७	नवदुर्गा मन्दिरको पर्खाल निर्माण र माटो भरण कार्य	६	१.००		संख्या	३१४०७३.७७	२०००००.००	११४०७३.७७	०.००	२०००००.००		२०७३/१२/२८	२०७४/०३/२०		लोक ब. खड्का	निर्माणधीन
३८	आर.सी.सी. कल्भर्ट निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ७ पटेला देवरीया जोड्ने सडकमा पर्ने ढुङ्गा खोलाको	७	१.०००		संख्या	९६७२११.५७	५०००००.००	४६७२११.५७	४५००००.००	५००००.००					श्री अर्जुन चौधरी	निर्माणधीन
३९	सडक कालोपत्रे गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. ७ मनेहरा रामभगत टोल देखी कल्लु नको घर जाने सडक	७	०.१८		कि.मि.	७१५६२६.१४	५०००००.००	२१५६२६.१४	०.००	५०००००.००			२०७४ असार २०		श्री चन्कलाल चौधरी	भुक्तानी बाँकी
४०	सडक कालोपत्रे गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ७ मनेहरा सरस्वती मा.बि. पुर्व हुदै गोलघर दक्षिण र पुर्व रामजी रानाको घर सम्म	७	०.१८		कि.मि.	७१७५८०.३५	५०००००.००	२१७५८०.३५	०.००	१००००००.००			२०७४ असार २०		श्री मोति राना	निर्माणधीन

# धनगढी उप-महानगरपालिका

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनगढी, कैलाली, ७ नं. प्रदेश नेपाल

०७४/०७५ मा कार्यन्वयन हुने गत बिगत का अधुवा योजना सम्बन्धि विवरण

यस धनगढी उप महानगरपालिकाका तपशिल बमोजिमका योजनाहरूको म्याद थप मङ्सिर मसान्त सम्म गर्ने निर्णय गरियो |

क्रम संख्या	योजनाको नाम	वडा नम्बर	संख्या / लम्बाई ( लागत अनुसार अनुसार )	संख्या / लम्बाई ( प्राप्ति अनुसार )	इकाई	लागत अनुमान	उप- महानगरपालिका ले व्यहोर्ने रकम	उपभोक्ताले व्यहोर्ने रकम	भुक्तानी भएको रकम	भुक्तानी हुन बाकि रकम	अन्य विकासले व्यहोर्ने	योजना सम्पत्ती मिति	योजना सम्पन्न गर्नुभन्ने मिति	योजना सम्पन्न भएको मिति	उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नाम	कैफियत
४१	गौडी शिव मन्दिर निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ७ गौडी	७	१		संख्या	११७३०.९	५००००.००	४१७३०.८७	०.००	५००००.००			२०७४ असार २०			सुरु नभएको
४२	पर्खाल निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ७ पटेला देउथान	७	०.०५		कि.मि.	१४३५२६.२१	१०००००.००	४३५२६.२१	०.००	१०००००.००			२०७४ असार २०		श्री अनन्तराम चौधरी	सुरु नभएको
४३	बेली हनुमान मन्दिर निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ७	७	१.०००		संख्या	१३५४३८.८८	१०००००.००	३५४३८.८८	०.००	१०००००.००			२०७४ असार २०		श्री पतिराम चौधरी	अधुवा
४४	पर्खाल निर्माण गर्ने काम मनेहरा कालिका मन्दिर धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नंम्बर - ७	७	०.०३	०.०५८	कि.मि.	१४४१३०.७	१०००००.००	४४१३०.७०	०.००	१०००००.००		२०७३ चैत्र ८	२०७४ असार २०	२०७४ असार २०	श्री तन खाती	
४५	माछा पोखरीमा तारबार गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. ७ मनेहरा तिल्की टोल	७	०.०५		कि.मि.	१४२१९६.४७	१०००००.००	४२१९६.४७	०.००	१०००००.००			२०७४ असार २०		श्री तन खाती	भुक्तानी बाकि
४६	माछा पोखरीमा चौकीदार घर निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. ७ मनेहरा	७	१.००		संख्या		२०००००.००		०.००	२०००००.००					श्री टुपु राना	
४७	सडक कालोपत्रे गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. -८ कासिराम रानाको घर देखी ललु रानाको घर सम्म	८	०.१८		कि.मि.	७१७५८०.४०	५०००००.००	२१७५८०.४०	१८८३०४.१३	३१९६९५.८७			२०७४ असार २०		श्री हेमराज जोशी	बैस सम्म तयार
४८	सडक कालोपत्रे गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. -८ बसन्त रानाको घर देखी अथवा चेताराम रानाको घर देखी बंगरा जाने बाटो	८	०.१४	०.१३	कि.मि.	७१९०००.७०	५०००००.००	२१९०००.७०	३२९१९५.१२	१७०८०४.८८			२०७४ असार २०		श्री बन्धकला राना	
४९	सडक कालोपत्रे गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. -८ संगम टोल भित्र सभासद गौरीशंकर चौधरीको घर जाने सडक	८	०.४३		कि.मि.	१७१६६४२.६२	१२०००००.००	५१६६४२.६२	४६५१९५.५२	७३४८८४.४८			२०७४ असार २०		श्री जुराराम चौधरी	
५०	सडक ग्रभेल गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. ८ उपेन्द्र जोशी मिल देखी उपेन्द्र जोशीको घर बीच बाट पुर्व तर्फ गएको शाखा बाटो	८	०.२२	०.१९	कि.मि.	१०८०१९.९२	७५००००.००	३३०१९.९२	५४५७१.२४	२०४२८.७६			२०७४ असार २०		श्री विष्णु जोशी	
५१	सदभाव मार्गमा नाली निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. ८	८	०.७६	०.७६	कि.मि.	८४९१६९८.०१	८४९१६९८.०१	०.००	७३१०६४५.२९	११८१०५२.७२			२०७४ असार २०			
५२	सडक कालोपत्रे गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ९ कालु पार्किङको घर पुर्व जाने सडक	९	०.१९		कि.मि.	९९४५८५.३२	९९४५८५.३२	०.००		९९४५८५.३२		२०७४/०२/२९	२०७४/०३/२०	नया	प्याईन्ट निर्माण सेवा	निर्माणधीन

# धनगढी उप-महानगरपालिका

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनगढी, कैलाली, ७ नं. प्रदेश नेपाल

०७४/०७५ मा कार्यन्वयन हुने गत बिगत का अधुवा योजना सम्बन्धि विवरण

यस धनगढी उप महानगरपालिकाका तपशिल बमोजिमका योजनाहरूको म्याद थप मङ्सिर मसान्त सम्म गर्ने निर्णय गरियो |

क्रम संख्या	योजनाको नाम	वडा नम्बर	संख्या / लम्बाई ( लागत अनुसार अनुसार )	संख्या / लम्बाई ( प्राति अनुसार )	इकाई	लागत अनुमान	उप- महानगरपालिका ले ब्यहोर्ने रकम	उपभोक्ताले ब्यहोर्ने रकम	भुक्तानी भएको रकम	भुक्तानी हुन बाकि रकम	अन्य विकासले ब्यहोर्ने	योजना सम्पत्ता मिति	योजना सम्पन्न गर्नुभन्ने मिति	योजना सम्पन्न भएको मिति	उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नाम	कैफियत
५३	सडक कालोपत्रे गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ९, बिष्ट टोल जाने सडक	९	०.१७		कि.मि.	७२६७१६.७	५०००००.००	२२६७१६.६८	०.००	५०००००.००						
५४	सडक कालोपत्रे गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - १० पटवारी रानाको घर देखी नारद रानाको घर सम्म	१०	०.१७		कि.मि.	७२६७१६.६८	५०००००.००	२२६७१६.६८	०.००	५०००००.००						
५५	सडक कालोपत्रे गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - १० पिपल चौतारा देखी उत्तर जाने राम दास घर सम्म	१०	०.१७		कि.मि.	७२६७१५.६६	५०००००.००	२२६७१५.६६	२०५७३८.२३	२९४२६१.७७						
५६	सडक ग्राभेल गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ११ सिमलको उत्तर दक्षिण बाउडी सम्म सडक	१०	०.२३		कि.मि.	१४२८७४.०	१०००००.००	४२८७४.०३	०	१०००००.००						
५७	सडक ग्राभेल गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ११ सुग्रीब रानाको घर देखी चौकी पोखरी सम्म र बन्जरा टोलको सडक	१०	०.२३		कि.मि.	१४२८७४.०	१०००००.००	४२८७४.०३	०	१०००००.००						
५८	सडक ग्राभेल गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ११ चकमेली देखी पुल सम्म सडक	१०	०.२३		कि.मि.	१४२८७४.०	१०००००.००	४२८७४.०३	०	१०००००.००						
५९	अधुरो बालविकास भवन निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ११ फुलनेया	१०	१.००		संख्या	१४४२०५.२७	१०००००.००	४४२०५.२७	०	१०००००.००			२०७४ असार २०			
६०	अधुरो मन्दिर निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - ११ ललै भंगरा	१०	१.००		संख्या	१५९७५३.५५	१०००००.००	५९७५३.५५	०.००	१०००००.००					श्री बहादुर राना	
६१	२ कोठे सौचालय निर्माण वडा कार्यालय १०	१०	१.००	१.००	संख्या	३१५८१७.७२	३१५८१७.७२	०.००	०.००	३१५८१७.७२		२०७४/०२/१७	२०७४/०३/२०		वी.वी. ज्योति निर्माण सेवा	निर्माणधीन
६२	सडक ग्राभेल गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. - १२ मुक कमेया बस्तीमा	१२	०.४७	०.४२	कि.मि.	२८३०००.७३	२०००००.००	८३०००.७३	१०४४१३.६३	९५५८६.३७			२०७४ असार २०		श्री मनिराम चौधरी	
६३	हुम पार्इप कल्भर्ट निर्माण गर्ने काम ( फ्लड बे निर्माण ) धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. १२ बागबिर राईको घर नजिक ( हरी भट्टको घर देखी दिनेश खत्रीको घर सम्म )	१२	१.००		संख्या	७३११११.४	५०००००.००	२३११११.४३	२३०९०३.५६	२६९०९६.४४			२०७४ असार २०		श्री अमृत गार्ह	

# धनगढी उप-महानगरपालिका

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनगढी, कैलाली, ७ नं. प्रदेश नेपाल

०७४/०७५ मा कार्यन्वयन हुने गत बिगत का अधुवा योजना सम्बन्धि विवरण

यस धनगढी उप महानगरपालिकाका तपशिल बमोजिमका योजनाहरूको म्याद थप मङ्सिर मसान्त सम्म गर्ने निर्णय गरियो |

क्रम संख्या	योजनाको नाम	वडा नम्बर	संख्या / लम्बाई ( लागत अनुसार अनुसार )	संख्या / लम्बाई ( प्राति अनुसार )	इकाई	लागत अनुमान	उप- महानगरपालिका ले व्यहोर्ने रकम	उपभोक्ताले व्यहोर्ने रकम	भुक्तानी भएको रकम	भुक्तानी हुन बाकि रकम	अन्य विकासले व्यहोर्ने	योजना सम्पत्ता मिति	योजना सम्पन्न गर्नुभन्ने मिति	योजना सम्पन्न भएको मिति	उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नाम	कैफियत
६४	सडक कालोपत्रे गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. -१२ रनत सिंह कुवरको चौक देखी नवदुर्गा नि.मा.बी. सम्म	१२	०.१७		कि.मि.	७१८८२४.७	५०००००.००	२१८८२४.७३	०.००	५०००००.००						
६५	सडक ग्राभेल गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. -१२ हरि भट्ट को घर देखी दिनेश खत्रीको घर सम्म	१२	१.०३	०.५३	कि.मि.	७१४८३९.७	५०००००.००	२१४८३९.६७	२४७५२६.२७	२५२४७३.७३					श्री श्याम राज भट्ट	
६६	सडक ग्राभेल गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. -१२ राम जोशीको पसल देखी रमेश न्यौपानेको घर सम्म सडक ग्राभेल ( दुर्गा मन्दिर देखी खड्के ढोलिको घर सम्म )	१२	०.२९		कि.मि.	१४३१८९.८४	१०००००.००	४३१८९.८४	०.००	१०००००.००						
६७	पर्खाल निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. - १२ श्री दुर्गा नि.मा.बी. को A गाउँ	१२	०.०४	०.०२	कि.मि.	२७७५९.५	२०००००.०	७७५९.५४	१२६७४७.२	७३२५२.८०					श्रीबिर बहादुर थापा	
६८	पर्खाल निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. - १२ मुक्तिनाथ प्रा.बी.	१२	०.०५	०.००	कि.मि.	२९०२३३.६	२०००००.०	९०२३३.५६	०.०	२०००००.००						
६९	पर्खाल निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. १२ श्री शिद्धनाथ आधारभूत विद्यालय	१२	०.१४	०.०७	कि.मि.	७१७७५.८	५०००००.००	२१७७५.८४	२३३८१४.४१	२६६१८५.५९					श्री किमन देव उपाध्याय	
७०	गोकुल राना को घर नजिक पुलमा तटबन्धन र ग्राभेल	१३	०.०८		कि.मि.	२६९६३८.३०	२०००००.००	६९६३८.३०	०.००	२०००००.००		२०७४/०१/११	२०७४/०१/१२		श्रेती राना	निर्माणधीन
७१	कशिराम चौधरीको घर नजिक माटो भरान र ग्राभेल कार्य	१३	०.१०		कि.मि.	२८८४७.०४	२०००००.००	८८४७.०४	०.००	२०००००.००		२०७३/१२/२९	२०७४/०३/३०		मौलि राना	निर्माणधीन
७२	सडक कालोपत्रे कार्य	१३	०.२१		कि.मि.	१११७४२१.६९	१११७४२१.६९	०.००	४९६५९९.६९	६२०८२२.००		२०७४/०२/२९	२०७४/०३/२०	नया	अंकित निर्माण सेवा	निर्माणधीन
७३	खल्यान चौर देखि भगवती टोल हुदै ताराताल सम्म ग्राभेल साबिक १४ हाल ९	१४	०.२६		कि.मि.	१४३३४८.२२	१०००००.००	४३३४८.२२	०.००	१०००००.००						निर्माणधीन
७४	भगवती मन्दिरको छाना मर्मत तथा कालिका मन्दिर को पिपल चौतारा निर्माण , भगवती टोल साबिक १४ हाल ९	१४	१.००	०.००	संख्या	१२७४९९.१०	१०००००.००	२७४९९.१०	०.००	१०००००.००						निर्माणधीन
७५	कशिराम चौधरीको घर नजिक माटो भरान र ग्राभेल कार्य	१४	०.१०	०.१०	कि.मि.	२८८४७.०४	२०००००.००	८८४७.०४	०.००	२०००००.००						निर्माणधीन
७६	मोहन नदीमा तटबन्धन स्पर मर्मत बंगरा ,साबिक १४ हाल ९	१४	७५.००	०.००	संख्या	७०७७६७.८०	५०००००.००	२०७७६७.८०	०.००	५०००००.००						निर्माणधीन

# धनगढी उप-महानगरपालिका

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनगढी, कैलाली, ७ नं. प्रदेश नेपाल

०७४/०७५ मा कार्यन्वयन हुने गत बिगत का अधुवा योजना सम्बन्धि विवरण

यस धनगढी उप महानगरपालिकाका तपशिल बमोजिमका योजनाहरूको म्याद थप मङ्सिर मसान्त सम्म गर्ने निर्णय गरियो |

क्रम संख्या	योजनाको नाम	वडा नम्बर	संख्या / लम्बाई ( लागत अनुसार )	संख्या / लम्बाई ( प्राति अनुसार )	इकाई	लागत अनुमान	उप- महानगरपालिका ले व्यहोर्ने रकम	उपभोक्ताले व्यहोर्ने रकम	भुक्तानी भएको रकम	भुक्तानी हुन बाकि रकम	अन्य विकासले व्यहोर्ने	योजना सम्पत्ता मिति	योजना सम्पन्न गर्नुभने मिति	योजना सम्पन्न भएको मिति	उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नाम	कैफियत
७७	आर.सी.सी. कल्भर्ट निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. -१५ सोरिया नालामा	१५	१	१	संख्या	५६५४१०.३०	४०००००.००	१६५४१०.३०	३५००००.००	५००००.००					श्री शिव राज राना	
७८	अधुवा पुल निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. -१५ कनरी भन्सार नजिक	१५	१	१	संख्या	५९०२३८.७५	५०००००.००	९०२३८.७५	०.००	५०००००.००						
७९	शिव धोले ग्रामिण विधुतको अधुवा भवन निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. १५ उर्मा	१५	१	०	संख्या	६०८४३२.६१	५०००००.००	१०८४३२.६१	०.००	५०००००.००						
८०	हुम पाईप कल्भर्ट निर्माण गर्ने काम ( फ्लड बे निर्माण ) धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. - १६ रामपुर उत्तर टोलको दलित बस्ति जोड्ने रामपुर कुलोमा	१६	१	०.००	संख्या	५९९२३९.३३	५०००००.००	९९२३९.३३	०.००	५०००००.००			२०७४ असार २०		श्री पदम बहादुर धामी	
८१	शौचालय निर्माण गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. - १६ बेहडा बाबा मेला परिसरमा	१६	१	१	संख्या	७५८७०४.७९	५०००००.००	२५८७०४.७९	३४४१३७.१५	१५५८६२.८५		२०७४ बैशाख ३१	२०७४ असार २०		श्री खेम बहादुर चन्द	
८२	सडक ग्राभेल गर्ने काम धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न. - १७ मुक्त कमेया सिबिर उत्तर खैरी मिलनपुर सिबिर	१७	१.८३	१.७८	कि.मि.	७१५२०२.४२	५०००००.००	२९५२०२.४२	३९३६५५.१४	१८६३४४.८६					श्री पतिताम चौधरी	
८३	वडा न १८ को वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत	१८	१.००		संख्या	८३१४४४.१७	८३१४४४.१७	०.००		८३१४४४.१७		२०७४/०२/२९	२०७४/०३/२०	नया	पवन कन्स्ट्रक्सन	निर्माणाधीन
८४	दलित सामुदायिक भवन निर्माण	२०	१	१	संख्या	१३४८९२.७०	१०००००.००	३४८९२.७०	०.००	१०००००.००		२०७३ चैत्र ६	२०७४ असार २०	२०७४ असार २५	श्री खेम बहादुर द्यार्	
८५	गौशाला निर्माण सि गाउँ	२०	१	१	संख्या	४९३८२४.३२	३९३३२४.३२	१८०५००.००	७५९७७.०६	२३७३४७.२६					श्री भक्त बहादुर थापा	
जम्मा						८९०८८२२०.०८	७०८५०२८०.२२	१०४३७९३९.८६	२४८९३४८६.१२	४७९५६७९४.१०	०.००					